

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ОАО «Минский домостроительный
комбинат»
Серёгин Ю.Е.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА

«Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными объектами торгового общественного назначения по ул. Купровича»

	Мероприятие	Планируемый срок начала работ	Планируемый срок окончания	Ответственный
1	Передать окончательные данные по инженерно-геологическим изысканиям в УП «Моноракурс»		21.12.2020	ООО «Инженерные изыскания»
2	Выдача проектного решения по устранению осадки здания		22.12.2020	УП «Моноракурс»
3	Приступить к очистке существующих фундаментов от песка и щебня, приступить к резке бетонного основания для проведения испытаний	24.12.2020	30.12.2020	ОАО «МДК» Сея И.А.
4	Приступить к работам по установке 1 штампа и 2 кернов на опытном участке.	23.12.2020	29.12.2020	ООО «Инженерные изыскания»
5	Приступить к работам по усилению ростверков	24.12.2020	29.01.2021	Подрядная организация
6	Выдача проектного решения по усилению конструкций		15.01.2021	УП «Моноракурс»
7	Решение МГИК на внесение изменений в ПСД	22.12.2020 ГПО ответ	29.01.2021	ОАО «МДК»
8	Выполнение проектных работ подача документов на экспертизу	15.01.2020	29.01.2021	ООО «КМК-2»
9	Проведение обследования строительных конструкций	15.01.2021	29.01.2021	ОАО «МДК»
10	Получение экспертизы	01.02.2020	15.03.2021	ООО «КМК-2»
11	Окончание проведения СМР		30.04.2021	ОАО «МДК»

Начальник отдела руководителей проектов

В.Н. Северина